

विषय क्र.- (अ)
रमाई आवास योजना (ग्रामिण) भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल

माहे - 31 जुलै, 2022 अखेर

अ.क्र.	जिल्हा	वर्ष	जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा भौतिक प्रगती						जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा आर्थिक प्रगती (रुपये-लाखात)			
			उद्दिष्ट	मंजूर घरकुले	पुर्ण घरकुले	प्रगती पथावर असलेली घरकुले	बांधकाम सुरु न झालेली घरकुले	रदद करण्यात आलेली घरकुले	एकुण प्राप्त निधी	समर्पित निधी	एकुण खर्च	शिल्लक असलेला निधी (11-12-13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अकोला ग्रामिण क्षेत्र	2010-11	1040	1034	1034	0	0	0	547.00	0.00	547.00	0.00
2		2011-12	4500	4504	4504	0	0	0	3904.38	0.00	3904.38	0.00
3		2012-13	3750	3681	3681	0	0	0	5236.19	0.00	5236.19	0.00
4		2013-14	250	615	615	0	0	0	4187.38	0.00	4187.38	0.00
5		2014-15	0	0	0	0	0	0	2741.42	0.00	2741.42	0.00
6		2015-16	0	0	0	0	0	0	1685.25	0.00	1685.25	0.00
7		2016-17	1692	1692	1692	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8		2017-18	2400	2400	2400	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
9		2018-19	4000	4000	3055	945	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10		2019-20	10000	4310	1740	2570	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11		2020-21	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
12		2021-22	5690	5690	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13		2022-23	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		एकुण	33322	27926	18721	3515	0	0	18301.62	0	18301.62	0

सहाय्यक आयुक्त,
समाज कल्याण, अकोला

विषय क्र. (ब)
रमाई आवास योजना (शहरी) (नगर पालिका/नगर परिषद) भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल

माहे - 31 जुलै. 2022 अखेर

अ.क्र.	जिल्हा	वर्ष	(नगर पालिका/नगर परिषद भौतिक प्रगती)						(नगर पालिका/नगर परिषद आर्थिक प्रगती (रुपये-लाखात))			
			उद्दिष्ट	मंजूर घरकुले	पुर्ण घरकुले	प्रगती पथावर असलेली घरकुले	बांधकाम सुरु न झालेली घरकुले	रदद करण्यात आलेली घरकुले	एकुण प्राप्त निधी	समर्पित निधी	एकुण खर्च	शिल्लक असलेला निधी (11-12-13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अकोला नगर पालिका/नगर परिषद/नगर पंचायत	2010-11	41	41	41	0	0	0	61.50	0.00	61.50	0.00
2		2011-12	1000	1000	932	54	9	5	1074.00	0.00	1022.55	51.45
3		2012-13	1500	714	355	182	173	4	1350.00	0.00	1016.12	333.88
4		2013-14	50	50	39	2	0	9	351.00	0.00	138.67	212.33
5		2014-15	100	100	0	41	59	0	299.00	20.64	215.59	62.77
6		2015-16	0	200	176	1	0	23	300.00	0.00	366.01	-66.01
7		2016-17	0	0	0	0	0	0	287.00	0.00	148.40	138.60
8		2017-18	1371	400	251	34	91	24	1042.5	5.47	268.06	768.97
9		2018-19	0	40	33	1	0	6	100.00	0.00	105.13	-5.13
10		2019-20	1000	422	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11		2020-21	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
12		2021-22	0	0	0	112	310	0	280.00	0.00	280.00	0.00
13		2022-23	578	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		एकुण	5062	2967	1827	427	642	71	5145.00	26.11	3622.03	1496.86

टिप :- सन 2019-20 मध्ये 1000 उद्दिष्ट प्राप्त झाल्याप्रमाणे 422 उद्दिष्टाला समितीची मंजूरी देण्यात आली.उर्वरित शिल्लक उद्दिष्ट 578 सन 2021-22 मध्ये उद्दिष्ट शासनाकडून प्राप्त झाले तरतुदीच्या अधिन राहून 112 घरकुलाला लाभ देण्यात येवून 280.00 लक्ष न.पा क्षेत्राला निधी वाटप करण्यात आले. उर्वरित मंजूर उद्दिष्ट 310 चा निधी मागणी आहे. सन 2021-22 मध्ये 578 उद्दिष्ट प्राप्त झाले.करिता 1445.00 लक्ष निधी मागणी आहे.एकुण उद्दिष्ट 310+578=888 उद्दिष्टा करिता एकुण 2220.00 लक्ष निधी मागणी आहे.

सहाय्यक आयुक्त,
समाज कल्याण,अकोला

प्रपत्र - (क)
रमाई आवास योजना (शहरी) (महानगरपालिका) भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल

माहे - 31 जुलै. 2022 अखेर

अ.क्र.	जिल्हा	वर्ष	महानगरपालिका भौतिक प्रगती						महानगर पालिका आर्थिक प्रगती (रुपये-लाखात)			
			उद्दिष्ट	मंजूर घरकुले	पुर्ण घरकुले	प्रगती पथावर असलेली घरकुले	बांधकाम सुरु न झालेली घरकुले	रदद करण्यात आलेली घरकुले	एकुण प्राप्त निधी	समर्पित निधी	एकुण खर्च	शिल्लक असलेला निधी (11-12-13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अकोला महानगरपालिका	2010-11	44	44	44	0	0	0	59.40	0.00	0.00	59.40
2		2011-12	1000	0	0	0	0	0	159.80	0.00	16.85	142.95
3		2012-13	1000	122	101	18	3	0	4.32	0.00	206.67	-202.35
4		2013-14	80	0	0	0	0	0	3598.54	0.00	21.65	3576.89
5		2014-15	0	226	152	57	17	0	0.00	0.00	1417.70	-1417.70
6		2015-16	0	833	565	165	103	0	0.00	0.00	490.14	-490.14
7		2016-17	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	884.84	-884.84
8		2017-18	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	276.08	-276.08
9		2018-19	850	283	0	0	283	0	0.00	0.00	101.70	-101.70
10		2019-20	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	17.30	-17.30
11		2020-21	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3.50	-3.50
12		2021-22	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13		2022-23	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		एकुण	2974	1508	862	240	406	0	3822.06	0	3436.43	385.63

टिप :- सन 2018-19 मध्ये 283 घरकुल समितीमध्ये मंजूर करण्यात आले.व 708.33 लक्ष निधी देण्यात आला. परंतु बहुमंजली इमारत घरकुल प्रस्ताव रदद झाल्याने सदर निधी शासन खाती व्याजासह 748.08 लक्ष भरणा करण्यात आला आहे.सन 2022-23 करिता म.न.पा.कडून उद्दिष्ट मागणी नाही.

सहाय्यक आयुक्त,
समाज कल्याण,अकोला

विषय क्रं.- (अ-ब-क)

रमाई आवास योजना (ग्रामिण/शहरी क्षेत्र) जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा/नगरपरिषद/महानगर पालिका एकत्रित भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल गोषवारा

माहे - 31 जुलै. 2022 अखेर

अ.क्र.	जिल्हा	वर्ष	जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा/नगरपरिषद/महानगर पालिका भौतिक प्रगती						जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा/नगरपरिषद/महानगर पालिका आर्थिक प्रगती (रुपये-लाखात)			
			उद्दिष्ट	मंजूर घरकुले	पुर्ण घरकुले	प्रगती पथावर असलेली घरकुले	बांधकाम सुरु न झालेली घरकुले	रदद करण्यात आलेली घरकुले	एकुण प्राप्त निधी	समर्पित निधी	एकुण खर्च	शिल्लक असलेला निधी (11-12-13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अकोला ग्रामिण/नगर परिषद/महानगरपालिका	2010-11	1125	1119	1119	0	0	0	667.9	0	608.5	59.4
2		2011-12	6500	5504	5436	54	9	5	5138.18	0	4943.78	194.4
3		2012-13	6250	4517	4137	200	176	4	6590.51	0	6458.98	131.53
4		2013-14	380	665	654	2	0	9	8136.92	0	4347.7	3789.22
5		2014-15	100	326	152	98	76	0	3040.42	20.64	4374.71	-1354.93
6		2015-16	0	1033	741	166	103	23	1985.25	0	2541.4	-556.15
7		2016-17	1692	1692	1692	0	0	0	287	0	1033.24	-746.24
8		2017-18	3771	2800	2651	34	91	24	1042.5	5.47	544.14	492.89
9		2018-19	4850	4323	3088	946	283	6	100	0	206.83	-106.83
10		2019-20	11000	4732	1740	2570	0	0	0	0	17.3	-17.3
11		2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	3.5	-3.5
12		2021-22	5690	5690	0	112	310	0	280	0	280	0
13		2022-23	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		एकुण	41358	32401	21410	4182	1048	71	27268.68	26.11	25360.08	1882.49

सहाय्यक आयुक्त,
समाज कल्याण,अकोला